

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新



2025/07/09 16:00

📍 太原總部

📷 劉宇倫 (財務部)

- 1 7/15 將申報營業稅，許多待整理發票，排好順序後仍需一筆一筆仔細核對、覆核。



2025/07/09 19:50

📍 心之所向社區

📷 吳家羚 (客服部)

- 1 7/9 心之所向社區見證移交事務暨社區經營活動安排說明。



富華建設



2025/07/08 17:00

📍 圓觀

📷 樂芸丞 (客服部)

- 1 7/8 富華建設蔡吉勝董事長於「圓觀」7月份月會中，分享 114年上半年實價資訊與太原段110號個案介紹。



總太營造



2025/07/10 09:00

📍 太原總部

📷 張雅宣 (財務部)

- 1 7/10 每單月15號前財務部進行營業稅申報，目前正在覆核憑證階段。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序



2025/07/08 14:30



2025/07/09 15:30

📍 之序建案工地
📷 張友倫

- 1 7/8 今日進行6F降版區清潔作業，畫面中可見DECK版工班在孔洞四周縫隙用水泥砂漿填補，使灌漿時不會有破口造成灌漿流到底下。
- 2 7/9 今日進行6F浴室降版區灌漿作業，畫面中可見降版灌完會用三角木條收邊及版面平整收尾，以利後續防水施作PU膠。

總太營造 | 敘Dos



2025/07/08 13:20

📍 敘DOS工地
📷 劉昆祐

- 1 7/8 工地網路故障，導致無法使用手機查看監視器，故請弱電廠商修繕。

總太營造 | 心之所向



2025/07/08 14:00



📍 心之所向社區
📷 魏承宏

- 1 7/8 健身房器材教學。
- 2 7/8 心之所向健身房器材會同物業柏克鍊教學使用。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 廊子國中



📍 廊子國中
📷 洪鈺承

- 1 7/8 本案設置教室實品間，學校亦提前裝設黑板實品。照片中可見呂總親自視察黑板旁的整合面飯，並現場指導收頭施作方式，確保細節品質與施工標準。

2025/07/08 08:30

總太營造 | 東光好室



📍 東光好室工地
📷 張世雄

- 1 7/7 防颱巡檢作業，確認施工架結構穩固挺直，並主動拆除防塵網，以降低迎風受損風險、確保工區安全。
- 2 7/7 防颱巡檢作業，確認工區大門綁紮牢固，門扇無損壞、無倒塌情形，確保防護設施穩定安全。
- 3 7/7 物料堆放整齊。
- 4 7/7 安全走廊構造及施工牢紮穩固，保障現場人員通行安全。

2025/07/07 08:00

總太營造 | 松竹好室



📍 松竹好室
📷 張世雄

- 1 7/7 防颱巡檢作業，2F廊道物料堆放整齊無倒塌。
- 2 7/8 2F牆面配管作業，已會同監造及機電統包商現場查驗，確認施工位置與管線配置符合設計圖說。

2025/07/07 08:00

2025/07/08 09:00

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 春社安居B



2025/07/01 09:00



2025/07/04 15:00

📍 春社安居B工地

📷 張振浩

- 1 7/1~7/2 進行工區雜草除草環境整理工作，因工地尚未開工，不定期派工除草以維護工區整潔。
- 2 7/2 進行工區除草後並噴灑農藥工作，數天後雜草已漸漸枯死。

總太營造 | 永富好室



2025/07/08

📍 東和鋼鐵(臺中廠)

📷 黃科豪

- 1 7/8 與專管（中工分署）、監造單位，進行鋼筋材料廠驗及驗廠會勘，並取樣試驗，確保材料品質。