

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 品牌行銷部



📍 東區新天地
📷 陳恒芳 / 余澤萱

1 2 3 03/10 三月份的公司月會，這次邀請 賴予媵 講師講解【年後體態與飲食健康管理】，老師用活潑易懂的方式和大家互動，增加了許多食物熱量的小知識和飲食上的注意事項！另外主席也在月會上語重心長地勉勵大家公司未來的走向和發展！

📍 之序
📷 陳恒芳

4 5 03/10 之序的工地進入了店面試燈光和拆架的作業，品牌這邊也架設了縮時相機紀錄，每個過程都值得我們一起去經歷和調整到最好的狀態！

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華建設 | 潯光



- 📍 潯光接待中心
- 📷 樂芸丞 (客服部)

1 2 03/06 一棟建築的安心，往往藏在看不見的地方。從排水到通氣，每一條管線的安排，都是為了讓未來的生活更順暢、更安心。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 董事長室



📍 東區新天地

📷 楊以琪

1 2

03/10 每月月會團聚時間，這次邀請到 賴予嫻 講師蒞臨分享「健康與營養」相關知識。講師分享了實用的營養觀念與生活保健小技巧。讓大家在忙碌工作之餘，更加重視自身健康，收穫滿滿：)

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 客服部



📍 太原總部

📷 黃敏瑄

1 2 03/06 部門人員主動協助總部植栽修剪工程，在忙碌的日常中抽空整理環境、細細修整每一處轉角。我們深信，好的服務品質就藏在這些微小的細節之中。

📍 共好社區

📷 黃敏瑄

3 03/10 部門人員針對社區頂樓接縫進行矽利康補強施作，提前強化防水細節，作為雨季前的預防性維護。透過這些看似細微的日常維護，讓社區環境持續維持良好狀態，也讓住戶居住更加安心。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

富華創新 | 財務部



📍 太原總部

📷 劉宇倫


1 2 03/09 銀行來訪，這場拜訪不僅是金融業務的例行交流，更因為精心準備「發財水」，為辦公室增添了一份溫馨與祝福。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

日太資產



📍 誼冠鋼品

📷 張少瑄

1 2 3

03/13 為深入了解金屬建材產業的發展現況，並積極探尋潛在的商業與合作機會，日太資產顧問團隊實地參訪台中「誼冠鋼品」廠區。

本次視察全面涵蓋了該產業的實際運作量能：從源頭龐大的重型原物料鋼捲儲備、多樣化烤漆與材質色板的規格展示，一路延伸至廠房內自動化冷軋成型（浪板機）的精密加工實況。廠區外部更靈活運用多色金屬浪板進行幾何拼貼，直接展現了其建材在客製化設計上的應用潛力。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 採發部



📍 太原總部

📷 陳芷涵

1 2 3

03/12 本次洽談 Panasonic 開關蓋板，其玻璃面板工藝大幅提升空間質感。在大品牌的品質保證下，不僅樣式多元能搭配各類室內風格，平衡了美學與科技感，更兼具實用功能，是提升建案細節的優質選擇。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

公司動態

總太營造 | 財務部



📍 太原總部

📷 張雅宜

1 03/12 每個月將單據一張張整理黏貼，看著原本混亂的傳票變得井然有序。

2 03/13 處理銀行事務從核對資料到跑完流程，確保每一筆往來都精確到位。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 之序



1



2



3

📍 之序建案工地

📷 林詩評

1 2

03/05 廚具義大利原廠與臺灣代理參訪之序工地實品屋安裝現場。

📍 之序建案工地

📷 李煌吉

3



03/09 今日進行之序門廳天花板打版作業，師傅依照設計圖說裁切木板將各個組件進行組合，呈現出設計圖說上的天花板造型，以利後續天花板施作。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 永富好室



📍 永富好室工地

👤 賴建豪 / 林澤明 / 倪楷翔


- 1** 03/09 結構體施工前，進行鋼筋展示架油漆作業，針對鋼筋不同部位（柱、梁、板、牆）漆上易區分之顏色。
- 2** 03/10 利用伸縮臂挖土機進行水平支撐第二層三角架作業，並以雷射水準儀檢測二層水平支撐需架設之高程，避免影響未來支撐系統施作。
- 3** 03/11 進行圍令背填混凝土澆置作業，主要用於擋土設施中，填補型鋼圍令與擋土柱間的空隙，使土壓力能有效傳遞至支撐系統，避免應力集中導致結構變形。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 軍功郵局



📍 軍功郵局工地

📷 劉汶賢

1 2 3 03/09 本案進行土方開挖與出土作業，面對新制 GPS、電子聯單法規上路及土方之亂，仍然克服萬難、順利出土，以確保工期順遂；運輸車輛離開工區前除了高壓水槍沖洗，也採車輛防塵網下拉超過 15cm、灑水車清洗路面等作為，確保基地與外圍道路的整潔；另外，義交的駐守指揮也維持了周邊交通順暢與行人安全。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 春社安居 B



📍 聖禾材料實驗室

📷 李鴻駿

1 03/09 今日下午品管人員會同監造廠商進行混凝土圓柱試體 28 天抗壓強度 (210kgf/cm²) 試驗，以落實三級品管制度。

📍 春社安居 B 工地

📷 李鴻駿

2 03/10 今日上午進行擋土柱混凝土澆置作業，照片中現場品管人員會同監造廠商進行混凝土材料進場抽驗坍度、溫度及氯離子含量並製作混凝土圓柱試體，以落實三級品管制度。

📍 聖禾材料實驗室

📷 李鴻駿

3 03/11 今日下午品管人員會同監造廠商進行混凝土圓柱試體 28 天抗壓強度 (210kgf/cm²) 試驗，以落實三級品管制度。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 東光好室



📍 住都中心東光好室社宅工地

📷 張世雄

1 03/09 工安協會訪談，清楚營建四化定義：

1. 設計標準化
2. 構件模組化
3. 工機械化
4. 人員專業化

2 03/09 落實三級品管制度，監造單位與統包團隊共同與會查驗 3 樓隔間防水底漆。

3 03/12 耐震別監督說明會，召集結構相關廠商，說明施工過程缺失預防方式，如：梁上柱及柱收頭方式。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 松竹好室



📍 住都中心松竹好室工地
📷 張世雄


- 1 03/11 落實三級品管制度，監造單位與統包團隊共同與會查驗 7 樓隔間管線配置，確保相關出線盒位置、高程及管線穿越位置與圖說相符。
- 2 03/12 耐震特監督召開施工說明會，針對結構體相關廠商說明結構體缺失預防，如：梁上柱及柱收頭注意事項。
- 3 03/12 落實三級品管制度，監造單位與統包團隊共同與會查驗 1 樓樓縫防水，確認結構體冷縫處 V 溝打鑿尺寸及防水材料確實填塞，確保外牆銜接處的防水功效。

富華創新週報

凝聚內部共識與團隊向心力

工案。工程進度

總太營造 | 敘 Dos



📍 敘 DOS 建案工地

📷 劉昆祐

1 03/09 今日進行 13FL 水電放樣，版面配管前需先確認管線位置、深度、間距與走向符合圖說；並於澆置前再次確認，所有配管固定牢靠避免澆置時移位；管材接頭確實套緊、封堵完成避免混凝土灌入並與結構、空調等單位完成協調，確保無碰撞與干涉。

2 03/12 今日進行 9F 冷氣平台試水，比照浴室防水試水時間，於防水完成後試水 48hr，無漏水情況方可請款。

3 03/12 今日進行 3F 室內噴漆，坪頂及牆面底漆使用噴塗，第二次面漆使用手刷方式，面漆修補施作需以免毛排筆或同等品施作。